

Bijlage 10

Zelfcontroleverslag

I. Vóór de aanvang van de werken

- L Aanplakking van de beslissing tot toekenning van de vergunning door het BIM op een zichtbare plaats langs de openbare weg.
- L Kennisgeving van de aanvang van de werken minstens 15 dagen op voorhand volgens het standaardmodel
- L Vergadering vóór het begin van de werf indien de vergunning dit oplegt
- L In het geval van hermetisch afgesloten zones, verslagen betreffende de rooktesten onmiddellijk verzenden aan de afdeling Inspectie van het BIM.

II. Tijdens de exploitatie van de werf

1° Bij te werken dossier

- L Milieuvergunning
- L Werkplan + plannen met stempel van het BIM + eventuele wijzigingen
- L Werfregister of dagboek van de werken (dagelijkse activiteiten, voorvallen, ongevallen, onregelmatigheden op het vlak van de omhulling, onregelmatigheden op het vlak van de onderdruk, ...)
- L Register "lucht"
- L Register "water"
- L Overzicht van de geproduceerde afvalstoffen volgens standaardmodel
- L Attesten/ontvangstbewijzen voor de tenlasteneming van het asbestafval
- L Inventaris van de materialen die asbest bevatten
- L Attesten van de controle van het blusmateriaal
- L Attesten van het onderhoud van de extractoren en de efficiëntie van de absolute filters
- L Aankoopfactuur van de 1 µm-filters voor water
- L Registratie van de onderdruk van de hermetisch afgesloten zones
- L Verslagen betreffende de rooktesten volgens standaardmodel
- L Verslagen van de visuele inspectie van de werkzones volgens standaardmodel
- L Veiligheidsplan
- L Kennisgevingen van alle onregelmatigheden (lucht/water/voorval/ongeval) volgens standaardmodel

2° Veiligheid

- L Verbodsborden “verboden toegang voor het publiek” en “asbestgevaar” ten minste in het Nederlands en het Frans
- L Eventuele bescherming van de oppervlakten tegen besmetting
- L Beschikking over PBM voor 2 inspecteurs
- L Vrije nooduitgangen of aangeduide alternatieven
- L Brandbeveiliging:
 - In een hermetisch afgesloten zone: 2 brandblusapparaten/100 m²
 - Buiten een hermetisch afgesloten zone: 1 brandblusapparaat/100 m²
 - 1 haspel = 3 brandblusapparaten (aansluitingen bruikbaar voor brandweer)

3° Lucht

Indien hermetisch afgesloten zone:

- L Initiële test van de ondoorlatendheid en het optrekken van de rook
- L observatievenster
- L Dagelijkse inspectie van de hermetische afsluiting
- L Reserve-extractor of -systeem voor het behoud van de onderdruk
- L 4 luchtverversingen per uur
- L Statische onderdruk: minstens 10 pascal
- L Niet te overschrijden grenswaarden:

Wat de extractoren betreft	0,01 vezel/cm ³
Ter hoogte van de andere punten in de omgeving	0,01 vezel/cm ³ boven de omgevingsconcentratie gemeten vóór de aanvang van de werken

- L Vrijgave : grenswaarde vastgelegd door de federale wetgeving voor de bescherming van de werknemers

Indien semi-hermetisch afgesloten zone :

- L Observatievenster
- L Dagelijkse inspectie van de afgesloten zone
- L Luchtverversing door middel van extractor(en) voorzien van absoluutfilters (indien opgelegd)
- L Niet te overschrijden grenswaarden

Wat de extractoren betreft	0,01 vezel/cm ³
Ter hoogte van de andere punten in de omgeving	0,01 vezel/cm ³ boven de omgevingsconcentratie gemeten vóór de aanvang van de werken

- L Controlemetingen op het einde van werken : zie vergunning

Indien couveusezakmethode:

- L de concentratie asbestvormige vezels in de lucht mag niet hoger liggen dan 0,01 vezel/cm³ boven de concentratie gemeten vóór de aanvang van de werken

Indien afgebakende zone:

- L De concentratie asbestvormige vezels in de omgevingslucht mag niet hoger liggen dan 0,010 vezel/cm³ boven de concentratie gemeten vóór de aanvang van de werken

4° Afval

- L Hermetisch gesloten enkele (niet-broos asbest) of dubbele (broos asbest) verpakking, voorzien van een etiket dat de aanwezigheid van asbest aangeeft
- L Open containers met container-bag voor niet-broos asbest dat niet langs de weg staat (behalve indien onmiddellijk geladen)
- L Opslag van het asbestafval ofwel in afgesloten scheepscontainers, ofwel in een afgesloten lokaal. Vermelding "asbest" op de containers/de deur van het lokaal.
- L Scheiding van het asbestafval afhankelijk van de bestemming
- L Ontvangstbewijzen voor de tenlasteneming van alle afvalstoffen door een voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest erkende ophaler van gevaarlijk afval

5° Aan het werkplan aangebrachte wijzigingen

- L Kennisgeving aan het BIM van de aan het werkplan aangebrachte wijzigingen
- L Kennisgeving aan het BIM van de niet in de vergunning beschreven bijkomende werken

6° Controle van de werken

- L visuele inspectie door de ophaler

III. Dagelijks aan de afdeling Inspectie te faxen informatie

1° Normoverschrijdingen

- L Normoverschrijding water
> 45 mg/l totale concentratie van zwevende deeltjes in water per schepmonster
- L Normoverschrijdingen lucht

Voor de extractoren:

elke overschrijding van de waarde 0,01 vezel/cm³

Voor de andere plaatsen in de omgeving:
elke overschrijding van 0,010 vezel/cm³ boven de omgevingsconcentratie
gemeten vóór de aanvang van de werken

+ onleesbare filters

met:

- plaats
- analyseresultaten
- aan de gang zijnde activiteiten
- verantwoording van de overschrijding
- genomen maatregelen tegen de overschrijding
- meetresultaat van de lucht na de overschrijding

2° Voorval / ongeval met mogelijke invloed op het milieu

L Elk voorval / ongeval

IV. Informatie die moet worden verstrekt na afloop van de werf

Binnen de 3 maanden na afloop van de werf/een werkfase:

- L Een overzicht van de controlemetingen van het lucht
- L Een overzicht van de controlemetingen van het water
- L Attesten/ontvangstbewijzen voor de tenlasteneming van het afval door de erkende ophaler/vervoerder
- L Overzicht/register van het geproduceerde en afgevoerde afval zoals ingevuld op de werf
- L Attesten van de afvoer van het afval, opgesteld door de erkende ophaler (of facturen) of attest van de tenlasteneming van het afval door het eerste verwerkingscentrum
- L Verslagen van visuele inspectie

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008 betreffende de voorwaarden die van toepassing zijn op de werven voor de verwijdering en de isolatie van asbest.

De Minister-President,

Ch. PICQUE

De Minister van Leefmilieu,

Mevr. E. HUYTEBROECK